

Олег Антосенко: Качество строительных работ проверили при строительстве жилого комплекса на Автозаводской

05.06.2017

Мосгосстройнадзор провел выездную проверку жилого комплекса с подземной автостоянкой в районе Даниловский на юге Москвы с привлечением подведомственного ГБУ «ЦЭИИС», исследований и испытаний в строительстве».

Новостройка возводится по адресу: Автозаводская ул. вл. 23 , участок № 27.

На момент проверки выполнены монолитные работы по устройству подземных этажей здания.

В ходе проверки было задействовано 3 лаборатории ГБУ «ЦЭИИС», среди которых лаборатория геодезического контроля, лаборатория испытаний строительных материалов и конструкций, отдел обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций. В общей сложности эксперты лабораторий выполнили 8 визуально-инструментальных исследований.

Во время проверки были выявлены отклонения от проектных значений размеров в свету между монолитными железобетонными колоннами, отклонения от прямолинейности бетонных поверхностей монолитной железобетонной колонны, отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных железобетонных стен. Также установлены нарушения при осуществлении мероприятий по уходу за бетоном.

По итогам проверки Мосгосстройнадзором участникам строительства выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении в области строительства, наложен штраф.

Все выявленные нарушения оперативно устранены. Мосгосстройнадзором установлен строгий контроль за строительством данного объекта.

*Пресс-служба Мосгосстройнадзора
8(499)240-52-31*

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/6118138.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)